

# PLAN DE TRABAJOS PRELIMINAR Y PLAZOS DE EJECUCIÓN

---

*LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 219/2018*

*PACE Sarmiento Fase 1, Etapa III.*

## **1. Introducción**

El presente documento complementa y amplía la información suministrada en los documentos Técnicos y en los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares.

El objetivo es presentar el plan de trabajos preliminar estimado por Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) para el desarrollo del Contrato así como informar al Oferente los plazos parciales y totales de ejecución del proyecto.

El plan de trabajos preliminar deberá ser analizado por el Oferente durante la etapa licitatoria y en su Oferta podrá presentar mejoras al mismo, de acuerdo a su sistema y experiencia, de tal manera que se optimicen los plazos parciales y/o totales, ritmos de ejecución o las ventanas de trabajo disponibles.

Se debe tener en cuenta que la ejecución de los trabajos se deberá planificar y realizar de tal manera de evitar perturbaciones o interrupciones en la operación del servicio.

El Oferente deberá analizar detalladamente los equipos de trabajo (recursos humanos y técnicos) que deberá tener disponibles durante la ejecución del Contrato a fin de cumplir con los plazos parciales y totales acá establecidos. En este sentido deberá informar en su Oferta la cantidad de equipos **simultáneos** disponibles, y sus rendimientos estimados, para la ejecución.

Finalmente se informan los hitos y plazos que deberá cumplir el Oferente.

## 2. Plan de trabajos preliminar

La apertura por sectores del proyecto se ha dividido en cinco (5) grupos, los que se grafican y luego detallan a continuación:

	EDT	Nombre de tarea	Predecesoras
1	1	<b>Etapa I</b>	
2	1.1	EI- Escalera Tímpano	
3	1.2	EI- Túnel	
4	1.3	EI- Fin de obra Etapa I	2FC+15 díast,3
5	2	<b>Etapa II</b>	
6	2.1	<b>Tareas Etapa II</b>	
16	2.2	<b>Hitos Etapa II</b>	
17	2.2.1	EII- Inicio Obra	
18	2.2.2	EII- Inauguración Acceso	14,13,24FF
19	2.2.3	EII- Inauguración conexión a Retiro C	18FC+4 mss
20	2.2.4	EII- Inauguración centro de Potencia	18FC+6 mss
21	2.2.5	EII- Fin obra Etapa II	15
22	3	<b>Etapa III</b>	
23	3.1	EIII- Inicio Obra	
24	3.2	EIII- Conexión entre acceso Sarmiento y ampliación andén a Catedral D. Sector 1	23
25	3.3	EIII- 2º Cierre (Definitivo) Acceso Diagonal Norte C-Norte	18
26	3.4	EIII- Ampliación andén a Constitución y nueva escalera de conexión con acceso Sarmiento	23,18,25
27	3.5	EIII- Nueva sala de ventilación andén a Constitución C	26
28	3.6	EIII- Movimiento cámara eléctrica 1 (esquina Suipacha)	23
29	3.7	EIII- Conexión entre acceso Sarmiento y ampliación andén a Catedral D. Sector 3 (Escaleras a Retiro)	19,28
30	3.8	EIII- Ampliación andén a Retiro de la Estación Diagonal Norte C.	23,19
31	3.9	EIII- Demolición Centro de Potencia	20
32	3.10	EIII- Movimiento cámara eléctrica 2 (esquina Pellegrini)	23
33	3.11	EIII- Ampliación andén a Catedral D (Demolición escaleras acceso)	24,18,23,32,31,29
34	3.12	EIII- Andén existente a Congreso de Tucumán D	23
35	3.13	EIII- Nuevo ascensor andén 9 de Julio Sur D	23
36	3.14	EIII- Sala técnica	23
37	3.15	EIII- Ampliación sala de ventilación andén 9 de Julio Sur D.	23
38	3.16	EIII- Ampliación andén a Catedral D, vínculo a LB	23
39	3.17	EIII- Fin obra Etapa III	34,35,37,27,36





### Hito Parcial 2 – Nuevo ascensor andén 9 de Julio Sur D. (EDT 3.13)

Ascensor que vincula el andén a Congreso de Tucumán de línea D con la vereda.

Para la ejecución de las tareas objeto del presente Hito, el oferente deberá tener en cuenta que las mismas se realizarán sin interrupción del servicio comercial de la línea.

### Hito Parcial 3 – Fin de Obra

El presente hito implica haber finalizado la ejecución de toda tarea, pruebas, conexión, montaje, etc. no ejecutadas en los hitos precedentes necesaria para la puesta en servicio de la totalidad del proyecto y haber entregado toda la documentación conforme a obra.

El cumplimiento de este hito deberá realizarse a más tardar en el mes treinta (30) contado a partir de la fecha de inicio del Plazo Contractual.

## 3. Plazos

Los trabajos deberán ser finalizados en un plazo total de treinta (30) meses contados a partir del inicio del plazo contractual.

### 3.1 Plazo de los hitos

Es importante señalar que el incumplimiento de estos hitos generará la aplicación de multas no recuperables de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares que rigen el Contrato.

Hito	Descripción	Fecha límite
H1	Conexión entre acceso Sarmiento y ampliación andén a Catedral D. Sector by Pass. (EDT 3.2)	<i>mes seis (6)</i>
H2	Nuevo ascensor andén 9 de Julio Sur D. (EDT 3.13)	<i>mes veinticuatro (24)</i>
H3	Fin de Obra	<i>mes treinta (30)</i>

El cateo y detección de interferencias deberá realizarse al inicio de los plazos contractuales de forma tal que su tratamiento no comprometa el cumplimiento de los hitos parciales y plazo total de obra.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** LPI 219/2018 - PLAN DE TRABAJOS PRELIMINAR Y PLAZOS DE EJECUCIÓN

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.