



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

ANEXO G

PLANILLA DE CONTROL DE COMPACTACIÓN DE SUELOS



MDUyT - SUBSECRETARIA DE OBRAS

**PLANILLA DE CONTROL DE
COMPACTACION DE SUELOS**

GCABA

Obra:	
Frente de obra:	

Hoja N°:	
Densidad según Pliego (%)	

Muestra (N°)	Medicion In-SITU			Analisis de LABORATORIO				Referencia Gráfica o Plano N°	
	Espesor (m)	Volumen de la cavidad (cm ³)	Peso del suelo extraído de la cavidad (g)	Humedad (%) (H-S/S) x 100	DENSIDAD		Densidad obtenida (%) (1/2) x 100		
					Terreno				Ensayo PROCTOR
					Húmedad (g/cm ³)	Seca (g/cm ³) (2)			

Firma Inspección de Obra	Firma y Aclaración
---------------------------------	--------------------

El seguimiento de la presente Planilla podrá realizarse tanto en papel como en digital. En este último caso, se deberán hacer impresiones periódicas para la firma por parte de la Contrarista y de la Inspección de Obra. Se deberá llevar un archivo en Obra de todas las Planillas que se elaboren para la determinación de densidades en las Obras de la SSOBRAs



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Anexo G- PET- Espacio 4 Sector 2 - "Distrito Joven"

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.