

**OBRA: CASCO HISTORICO E1 (CALLE ALSINA Y BOLIVAR)**

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Fecha 5/06/2012

**PLAN DE TRABAJOS**

ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
1,1	LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION					
1,2	RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS					
1,3	DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO					
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA/DEMOLICIONES</b>					
2,1	LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE					
2,2	DEMOLICION PAVIMENTO CALLE EXISTENTE					
2,3	EXCAVACION PAVIMENTO PARA PAQUETE ESTRUCTURAL					
2,4	EXCAVACION PARA RAMPAS VEHICULARES					
2,5	RECOLOCACION / NIVELACION DE CORDON EXISTENTE					
2,6	RETIRO DE EXCEDENTES					
2,7	DESPLAZAMIENTO CARTELES DE SEÑALIZACIÓN					
2,8	RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO					
2,9	EXCAVACION BOLARDOS					
2,10	DEMOLICION DE CORDON CUNETA					
<b>3</b>	<b>DE HORMIGON ARMADO</b>					
3,1	BASES BOLARDO					
3,2	BASES BOLARDO ALTO					
3,3	CAZOLETAS DE HºAº (2X2,4M)					
3,4	CAZOLETAS DE HºAº (0.65X 1M)					
<b>4</b>	<b>CONTRAPISOS</b>					
4,1	SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M Hº H21					
4,2	SOBRE TERRENO NATURAL, ESP. 0,12M Hº H21 GARAGE5					
<b>5</b>	<b>PISOS Y PAVIMENTOS</b>					
5,1	COLOCACION DE BALDOSA CALCAREA					
5,2	PAVIMENTO ADOQUINES					
	- ADOQUINES granitullo					
	- ARENA					
	- LOSA H H30 CON MALLA Q92 (15CM)					
	- SUELO CEMENTO (15CM)					
	- RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM)					
5,3	RAMPA VEHICULAR Hº H30					
5,4	PAVIMENTO GRANITO GRIS MARA FIAMATADO ESP.4CM					
5,5	LOSA H H30 CON MALLA Q92 (15CM) B/PAVIM. GRANITO GRIS					
5,6	SUELO CEMENTO (15CM) B/PAVIM. GRANITO GRIS FIAMATA-DO ESP. 2CM					
5,7	RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20CM) B/PAVIM. GRANITO GRIS FIAMATADO ESP. 2CM					
5,8	IDENTIFICACION CON PAVIMENTO ASFALTICO					
5,9	JUNTAS DE DILATAION					
5,10	RETIRO, NIVELACION Y RECOLOCACION TAPAS SERVICIOS					

**OBRA: CASCO HISTORICO E1 (CALLE ALSINA Y BOLIVAR)**

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

Fecha 5/06/2012

**PLAN DE TRABAJOS**

ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES
<b>6</b>	<b>EQUIPAMIENTO</b>					
6,1	COLOCACION BOLARDOS (inc. relleno y fijaciones)					
6,2	COLOCACION BOLARDOS ALTOS (inc. cadenas)					
<b>7</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>					
7,1	CONEXIÓN INSTALACION ELECTRICA (TRAMITES Y PAGOS)					
7,2	COLOCACION ARTEFACTOS STRAND modelo SDO 47/2 o equiv.					
7,3	RETIRO DE FAROLAS EXISTENTES					
7,4	COLOCACION FAROLA PAY-YAKOEG CONCAVA					
7,5	MANTENIMIENTO	Importante: Continúa 6 meses posteriores a la terminación de la obra				
<b>8</b>	<b>INSTALACION DESAGUE PLUVIAL</b>					
8,1	EXCAVACIONES					
8,2	CANALETAS DE HºAº 350X600					
8,3	CANALETAS DE HºAº 300X500					
8,4	CANALETAS DE HºAº 300X600					
8,5	REJILLAS					
8,6	RELLENOS					
8,7	SUMIDEROS NUEVOS					
8,8	DEMOLER Y/O MODIFICAR SUMIDEROS EXISTENTES					
8,9	NEXO DE HºAº DIAM 400					
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>					
9,1	ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANICO S/ ELEMENTOS					
9,2	DEMARCACION HORIZONTAL					
<b>10</b>	<b>PARQUIZACION</b>					
10,1	COLOCACION DE NUEVA ESPECIE TILIA MOLTKEI (TILO)					
10,2	COLOCACION DE TIERRA NEGRA EN CAZOLETAS					
10,3	PROVISION Y COLOCACION DE TUTORES					
10,4	MANTENIMIENTO					
<b>11</b>	<b>VARIOS</b>					
11,1	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA					
11,2	TRAMITES, DERECHOS Y PLANOS CONFORME A OBRA					
11,3	FIBRA OPTICA					