

# INFORME TÉCNICO

## EXCAVACION

FECHA:

PORCENTAJE DE AVANCE: %

ETAPA - SECTOR:

		SI	NO	NO APLICA
1	Los trabajos se realizan conforme a la memoria y secuencia de excavación existente.			
2	Existe algún desvío a lo normado en el artículo 4.7.5 del Código de Edificación. Especificar en Observaciones.			
3	En caso de existir riesgos de desprendimientos, se realizan submuraciones, entibamientos o tablestacados en las paredes de la excavación.			
4	Se realizan taludes a 45° y/o apuntalamientos para impedir derrumbes.			
5	Existen sobrepresiones horizontales provenientes de zapatas, soleras o losas de fundación de las estructuras linderas.			
6	Se verifican las condiciones de estabilidad y conservación de las medianeras. Las mismas no presentan rajaduras ni evidencias de estrés.			
7	Se hallaron en la finca construcciones subterráneas no declaradas.			
8	Se verifica la presencia de trabajos de canaleteado de medianeras para empotrar vigas y columnas. Existen medidas de apuntalamiento conforme a cálculos			

OBSERVACIONES:

SITUACIONES CON LINDEROS:

REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA EXCAVADORA DESIGNADA:

FIRMA Y ACLARACIÓN